

現場作業進捗状況確認巡回報告

NO-9

令和元年 12月 6日 (金)

- (1) 江戸川区北小岩 様邸 改修現場様邸 9:10~10:10

屋根・外壁の進捗状況確認

屋根の防水シートは100%完了。外壁の防水シートは15%終了です。

現場に駐車スペースは有りませんが、大工さんの情報では近くに全日最大で600円が有るそうです。

- (2) 市川市北国分 様邸 10:45~11:30

進捗状況確認

越様はお留守でした。渡辺氏が一人で作業しておりました。

塗装は85%終了でした。ベランダ床材のジョイント部分のかみ合わせが悪くなっている状況です。サイディング工事は11/9(月)からのようです。

- (3) 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 様邸 13:20~14:50

奥様に始めと帰りにお断りをしました。仲村氏の話では明日の天候次第で空けて日曜作業するそうです。来週、屋根裏面の上塗りと各所コーキング増し打ちとバルコニー床面塗装の予定で11/12頃完了見込みです。

※クリアー塗装のサイディング外壁の釘頭回りと

出角の色落ちが目につきます、バルコニーと下周りの目付き部だけでも

調色タッチアップが必要かと思いました。

- (4) 船橋市宮本 様邸 15:50~16:40

北側下屋根夜露流され補修塗装

お客様はお留守でしたが、ガスト側から上がってほぼ全面塗装しました。